

کد مدرک: F-Q-۳۰

ویرایش: سه

صفحه:

فرم دانش‌نویسی

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه



عنوان دانش:

تعلیق عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر گیلانغرب از چاه های آهکی و تعیین تکلیف مشاورین و پیمانکاران پروژه مذکور به دلیل توقف اعتبارات عمرانی

نام و نام خانوادگی ارائه دهنده دانش:

سعید ناصری

تاریخ ارائه: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

کد مدرک: F-Q-۳۰ ویرایش: سه صفحه:	فرم دانش نویسی	وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
---	-----------------------	--

مشخصات ارائه دهنده دانش

نام و نام خانوادگی: سعید ناصری **تحصیلات (رشته و مقطع تحصیلی):** دکترای مهندسی آب **محل خدمت:** کرمانشاه **پست سازمانی:** مدیریت دفتر فنی آب **واحد سازمانی:** طرح و توسعه

عنوان دانش: تعلیق عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر گیلانغرب از چاه های آهکی و تعیین تکلیف مشاورین و پیمانکاران پروژه مذکور به دلیل توقف اعتبارات عمرانی

شرح:

در طرح اولیه تهیه شده توسط مهندسین مشاور آب نیرو، تراز نرمال مخزن دایک گیلانغرب بالاتر از تراز آبیگیری تاسیسات و ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر گیلانغرب قرار داشت. بدین لحاظ در اثر آبیگیری دایک، تاسیسات آب شرب گیلانغرب غرقاب می شد. بر این اساس به ناچار تامین آب شرب شهر از طریق ۵ حلقه چاه آهکی در بالادست چشمه سراب در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفت و طرح آبرسانی آن به مهندسین مشاور بهار آب پژوه واکذار گردید. در حال حاضر طرح تامین آب شرب شهر گیلانغرب از چاه های آهکی دارای حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و جهت تکمیل آن بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. به دلیل مشاهده لایه های گچی در مخزن دایک در پروسه خاکبرداری، در زمان اجراء ارتفاع دایک کاهش یافته است و در اثر کاهش ارتفاع دایک، تاسیسات آبیگیری آب شرب شهر گیلانغرب خارج از تراز نرمال دایک واقع شده است. لذا با توجه به موارد فوق می توان آب شرب شهر گیلانغرب همانند سنوات گذشته از تاسیسات سراب گیلانغرب تامین نمود. از طرف دیگر اعتبارات عمرانی پروژه مذکور به طور ناگهانی متوقف شده است. لذا در جلسه کمیته فنی عملیات اجرایی پروژه انتقال آب شرب شهر گیلانغرب از چاه های آهکی با پیش بینی تمهیدات لازم به حالت تعلیق درآمد و این منبع آبی به عنوان ذخیره استراتژیک تامین آب شرب شهر گیلانغرب ملحوظ گردید. بر این اساس و بر اساس صورتجلسه مذکور پیمانکاران و مشاورین پروژه مذکور تعیین تکلیف گردیدند. بدیهی است در صورت تامین اعتبار تکمیل عملیات مربوطه بلامانع است.

۱- پیشنهاد تعلیق عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر گیلانغرب از چاه های آهکی

۲- برگزاری جلسه کمیته فنی بابت بررسی پیشنهاد فوق

۳- تصویب تعلیق عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهر گیلانغرب از چاه های آهکی در جلسه کمیته فنی

۴- برچیده شدن و حمل تجهیزات قابل سرقت به انبار سد گیلانغرب

۵- پاسخ به ابهامات سازمان بازرسی استان بابت تعلیق پروژه مذکور و کسب تایید آنها

نتایج/دستاوردها و مخاطبان: باتوجه به فقدان اعتبار عمرانی جهت تکمیل عملیات عمرانی آبرسانی به شهر گیلانغرب از چاه های آهکی، تعلیق مذکور باعث تعیین تکلیف مشاور و پیمانکار شده و مانع اختلافات فی مابین پیمانکار، مشاور و کارفرما گردید در ضمن صرفه جویی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه داشت.

زمان و مکان (امکان پیاده سازی در شرکت): شهر گیلانغرب (۱۴۰۰)

منابع و مراجع / پیشنهاد برای مطالعه بیشتر: --

تاریخ و امضاء